

Annexe 1 Rétro planning

	Mois 10	Mois 12	Mois 2	Mois 4	Mois 6	Mois 8	Mois 10	Mois 12	Mois 2	Mois 4	Mois 6	Mois 8	Mois 10
Entreprises.	Travaux TCE												
	Autocontrôles												
Entreprises/Maitrise d'oeu	levée des non-conformités au fur et												
	Réception de supports												
	Réunion TCE fin GC pour recad p ann												
	Opérations Préalables à la Réceptio												
Ents/maitrise d'oeuvre/ou	réunion TCE à - 3,5 mois achèv Theo												
	Livraison et parfait achèvement												
	Journée portes ouvertes												
maitre d'ouvrage.	Travaux ZAC												
	Mois 10	Mois 12	Mois 2	Mois 4	Mois 6	Mois 8	Mois 10	Mois 12	Mois 2	Mois 4	Mois 6	Mois 8	Mois 10

Ecoplanning 4.09.08, le 27/2/2009.

Annexe 2 extrait du DTU 53-2 P1-1 sols souples

Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports

Entreprise La date

Nom, référence et adresse du chantier

Localisation des contrôles (voir plan (s) à joindre)

Clos et couvert oui non, Température ambiante °C, Cloisons oui non,
Propreté des sols oui non.

Contrôles à établir selon les méthodes d'essais définis dans la NF DTU 53.2 P1-1 Reconnaissance des supports.

Nombres de contrôles à effectuer : Minimum 1 pour les premiers 100 m² et 1 par multiple de 500 m² supplémentaire.

1) Taux d'humidité du support : Type d'appareil : Bombe au Carbure ou Sonde Hygrométrique
Résultats : n° 1 C NC n° 2 C NC n° 3 C NC n° 4 C NC n° 5 C NC

2) Relevé des fissures : Situation, Diagnostics, largeurs
Décisions

3) Cohésion de surface :
Résultats : n° 1 C NC n° 2 C NC n° 3 C NC n° 4 C NC n° 5 C NC

4) Porosité :
Résultats : Support normalement poreux Support très poreux Support fermé

5) Planéité : Nombre de contrôles (minimum cinq)
Résultats : n° 1 C NC n° 2 C NC n° 3 C NC n° 4 C NC n° 5 C NC

6) Cure : Nature

7) Escalier : Volée n°... C NC. Volée n°... C NC. Volée n°... C NC. Volée n°... C NC.

Les contrôles ont été fait par l'entreprise représentée par Monsieur le

Les contrôles, constats et décisions ont été réalisés contradictoirement le avec et / ou :

Le maître d'ouvrage Monsieur Signature

L'architecte et/ou le maître d'œuvre Monsieur Signature

Éventuellement, le titulaire du lot support Monsieur Signature

Le rapport est à remettre en mains propres contre décharge ou à expédier en lettre recommandée avec AR aux :
Architecte, Maître d'œuvre et au titulaire du lot support.

NOTE Légende : C = Conforme NC = Non conforme.